



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000
e-mail gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

Pariquera-Açu, 04 de junho de 2024.

Ofício nº 158/2024

Assunto: resposta ao ofício nº 085/2024
prot. cód.: 546.917.156.944.308.971

Prezado Senhor,

Em resposta ao requerimento nº 67/2024 do Nobre Vereador Rodrigo Claudionor Mendes, datado de 25 de abril de 2024 e protocolado nesta prefeitura em 30 de abril do mesmo ano, solicitando informações referente as Obras do Novo Acesso do Município. Informações estas solicitadas por meio dos seguintes questionamentos:

1- Cópia de todos os contratos envolvidos na referida obra?

R: Os documentos solicitados estão a disposição do Nobre Vereador para Verificação in-loco, na sala de reuniões do Paço Municipal, bastando para isso marcar dia e horário.

2- Quantas medições já foram realizadas e quais valores pagos?

R: Segue anexo planilha fornecida pelo Departamento de obras, contendo as medições da Elaboração do Projeto e da Construção da Obra.

3- Qual o percentual da obra já concluída e qual o percentual que ainda falta concluir?

R: Segue anexo planilha fornecida pelo Departamento de Obras, contendo as informações físicas e financeiras conforme o solicitado, lembrando que a planilha refere-se ao estagio da obra até o mês de fevereiro de 2024.

4- Qual a previsão real para a conclusão e inauguração da referida obra?

R: A previsão contratual é para o mês de setembro de 2024.

"Deus Seja Louvado"





Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000
e-mail gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

5- Qual o valor total da obra até a sua conclusão?

R: A previsão do Valor total da obra, incluindo o projeto é de R\$ 23.610.079,04.

6- Qual o valor da contrapartida do Município para esta referida obra?

R: A contrapartida prevista no processo licitatório foi de R\$ 5.577.053,04.

7- Diante do Item "6", o valor que já foi pago? Se sim, enviar o comprovante, se não, justificar;

R: Referente ao item 6, contrapartida do município, já foram pagos a importância de R\$ 1.310.306,04.

Atenciosamente,



João Batista de Andrade
Diretor Administrativo

A Sua Excelência o Senhor
MILTON JOSÉ LAURIANO
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de
Pariquera-Açu / SP.

RESUMO FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

OBJETO: Elaboração de projeto estrutural, obra de artes especiais, acessos, interseções e sistema viário para novo acesso ao município. Convênio Nº: 894544/2019

MUNICÍPIO: Pariquera-açu/SP. CNPJ: 45.685.120/0001-08

EMPRESA: Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná (FUFEP)

CNPJ: 75.045.104/0001-11

PRAZO: 27/02/2020 à 27/02/2021 TERMO ADITIVO PRAZO: 27/02/2021 à 27/02/2022

VALOR CONTRATO: R\$ 447.644,24

MEDICÕES	NF	Valor NF (R\$)	Data de emissão	Data Pagamento	Total Acumulado	Saldo do Contrato
1ª	229	R\$ 117.773,41	16/03/2020	31/03/2020	R\$ 117.773,41	R\$ 329.870,83
2ª	248	R\$ 90.130,37	20/05/2020	05/06/2020	R\$ 207.903,78	R\$ 239.740,46
3ª	305	R\$ 196.183,70	09/12/2020	28/01/2021	R\$ 404.087,48	R\$ 43.556,76
4ª	387	R\$ 43.556,76	27/07/2021	03/01/2022	R\$ 447.644,24	R\$ -

OBJETO: Execução da obra de construção de ponte sobre o rio Pariquera-Açu, viaduto sobre a SP-222, acessos na SP-226 e pavimentação das ruas Pedro Bonne, Dr. Fernando Costa, Sete de Setembro e SP-226. Convênio Nº: 894544/2019

MUNICÍPIO: Pariquera-açu/SP. CNPJ: 45.685.120/0001-08

EMPRESA: Legnet Engenharia Ltda

CNPJ: 76.986.496/0001-86

PRAZO: 29/09/2021 à 29/03/2023 TERMO ADITIVO PRAZO: 27/02/2021 à 27/02/2022

VALOR CONTRATO: R\$ 23.162.434,80 07/04/2023 a 10/01/2024 11/01/2024 à 09/09/2024

MEDICÕES	NF	Valor NF (R\$)	Data de emissão	Data Pagamento	Total Acumulado	Saldo do Contrato
----------	----	----------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------------

1ª	477	R\$	266.731,31	10/12/2021	03/01/2022	R\$	266.731,31	R\$	22.895.703,49
2ª	488	R\$	220.907,63	18/05/2022	26/05/2022	R\$	487.638,94	R\$	22.674.795,86
3ª	504	R\$	267.496,09	02/09/2022	21/09/2022	R\$	755.135,03	R\$	22.407.299,77
4ª	513	R\$	301.071,79	16/11/2022	24/11/2022	R\$	1.056.206,82	R\$	22.106.227,98
5ª	515	R\$	1.046.169,84	06/12/2022	15/12/2022	R\$	2.102.376,66	R\$	21.060.058,14
6ª	523	R\$	448.543,31	13/01/2023	24/01/2023	R\$	2.550.919,97	R\$	20.611.514,83
7ª	530	R\$	361.880,30	14/02/2023	17/02/2023	R\$	2.912.800,27	R\$	20.249.634,53
8ª	539	R\$	800.428,37	29/03/2023	10/04/2023	R\$	3.713.228,64	R\$	19.449.206,16
9ª	551	R\$	629.822,91	17/05/2023	19/06/2023	R\$	4.343.051,55	R\$	18.819.383,25
10ª	556	R\$	400.877,63	16/06/2023	30/06/2023	R\$	4.743.929,18	R\$	18.418.505,62
11ª	568	R\$	804.630,69	10/07/2023	24/07/2023	R\$	5.548.559,87	R\$	17.613.874,93
12ª	587	R\$	1.057.207,48	04/09/2023	14/09/2023	R\$	6.605.767,35	R\$	16.556.667,45
13ª	598	R\$	1.415.187,82	06/10/2023	17/10/2023	R\$	8.020.955,17	R\$	15.141.479,63
14ª	609	R\$	1.027.296,76	14/11/2023	29/11/2023	R\$	9.048.251,93	R\$	14.114.182,87
15ª	616	R\$	1.011.092,09	12/12/2023	18/12/2023	R\$	10.059.344,02	R\$	13.103.090,78
16ª	626	R\$	1.004.857,32	06/02/2024	14/02/2024	R\$	11.064.201,34	R\$	12.098.233,46
17ª	645	R\$	1.103.259,75	02/04/2024	17/04/2024	R\$	12.167.461,09	R\$	10.994.973,71
18ª	653	R\$	1.310.306,04	16/05/2024	20/05/2024	R\$	13.477.767,13	R\$	9.684.667,67

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid	Lote de Licitação	nº do BM	Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	No Período	Acum. Incluindo o Período	Execução Física Acum.
	TOTAL						Repassse	17.238.026,00	11.113.041,03	1.179.275,44	12.292.314,47	
							C.P. Financeira	5.567.053,04	697.433,61	131.030,60	828.464,21	58,98%
							Outros	805.630,00	804.630,69	0	804.630,69	
							Investimento	23.610.079,04	12.615.105,33	1.310.306,04	13.925.411,37	
1	Meta 1	Elaboração de projeto estrutural	Concluído	1,00	uni	016/2020	2	447.644,24	447.644,24	-	447.644,24	100,01%
		Execução de obra de arte										
2	Meta 2	especiais, acessos, interseções e sistema viário para novo acesso ao município.	Licitado / Em execução	1,00	uni	104/2021	2	23.162.434,80	12.167.461,09	1.310.306,04	13.477.767,13	58,19%